VOLUME PEKERJAAN CAT TERPASANG – TOWER 6

LAMPIRAN PPK NO : TP.02.01/F.RSA/020/WIKA-CAKRA KSO /XI/2016

NO	AREA	JENIS CAT	VOLUME	SATUAN	HARSAT	TOTAL
A.	PODIUM					
1.	DINDING					
	INTERIOR	INTERIOR	13.521	m2	11.000	148.731.000
2.	EXPOSE					
	KOLOM	EXTERIOR	2.436	m2	20.000	48.720.000
	PLAFOND	CAT PLAFOND	4.671	m2	11.000	51.381.000
3.	AREA PARKIR (AREA EXPOSE)					
	KOLOM	EXTERIOR	1.845	m2	20.000	36.900.000
	BALOK	EXTERIOR	1.356	m2	20.000	27.120.000
	PLAT	EXTERIOR	1.838	m2	20.000	36.760.000
B.	AREA HUNIAN					
1.	DINDING					
	INTERIOR	INTERIOR	63.523	m2	11.000	698.753.000
	WASHABLE	WASHABLE	1.880	m2	16.000	30.080.000
	PLINT HUNIAN	CAT MINYAK	2.764	m2	29.000	80.156.000
	RAILLING BALKON	CAT MINYAK	790	m2	29.000	22.910.000
	RAILLING VOID	CAT MINYAK	170	m2	29.000	4.930.000
2.	PLAFOND					
	GYPSUM	INTERIOR	13.188	m2	11.000	145.068.000
	KALSI BOARD	INTERIOR	1.507	m2	11.000	16.577.000
	EXPOSE	EXTERIOR	3.494	m2	20.000	69.880.000
C.	FASAD					
1.	DINDING PRECAT FASAD					
	EXTERIOR	EXTERIOR	11.210	m2	20.000	224.200.000
	EXTERIOR AREA BALKON	EXTERIOR	2.371	m2	20.000	47.420.000
	LISPLANK GRC	CAT MINYAK	1.857	m2	29.000	53.853.000
D.	AREA KORIDOR					
1.	DINDING KORIDOR DAN TANGGA					
	INTERIOR	INTERIOR	14.144	m2	11.000	155.584.000
	PLAFOND					
	GYPSUM	CAT PLAFOND	9.859	m2	11.000	108.449.000
	DINDING PARAPET					
	INTERIOR	INTERIOR	1.273	m2	11.000	14.003.000
	RAILLING	CAT MINYAK	170	m2	29.000	4.930.000
2.	EXPOSE					
	KOLOM	EXTERIOR	4.200	m2	20.000	84.000.000
	SHEAR WALL	CAT TEXTURE	2.642	m2	62.000	163.804.000
3.	TOILET PUBLIK					
	PLAFOND	PLAFOND	198	m2	11.000	2.178.000

TOTAL	**2.276.387.000**
PPN 10%	**227.638.700**
GRAND TOTAL	**2.504.025.700**